

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

URSZULA KRÓL

64-100 LESZNO UL. ZACISZE 9A
tel. 529-63-77 tel. kom. 603 604 950

PROJEKT BUDOWLANY

<i>Nazwa obiektu budowlanego:</i>	Projekt stałej organizacji ruchu po budowie drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie
<i>Inwestor:</i>	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Świąciechowa
<i>Branża:</i>	Drogowa
<i>Stadium:</i>	stała organizacja ruchu
<i>Część:</i>	Opisowo -rysunkowa
<i>Numer umowy:</i>	-
<i>Data opracowania:</i>	sierpień 2018 r.
<i>Autor projektu:</i>	inż. Jan Król spec. konstr.-inż. nr upr.proj. 920/86/Lo

OPIS TECHNICZNY

Do projektu stałej organizacji ruchu drogowego po budowie drogi ul. Krótkiej
w Przybyszewie

1. DANE OGÓLNE

Inwestor – Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4 64-115 Świąciechowa
Nazwa budowy – budowa drogi
Planowany termin rozpoczęcia prac: - wrzesień 2018 r.
dokładna data zostanie podana we wniosku
Przewidywany koniec robót: - grudzień 2018 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

1. Zlecenie inwestora
2. Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. ze zmianami),
3. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r. ze zmianami),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministrów dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z 26.10.2000 r.)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 zał. 1-4)

3. CEL OPRACOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU.

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu po budowie drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie.

4. LOKALIZACJA I OPIS PLANOWANYCH ROBÓT

Planuje się ustawienie oznakowania pionowego po budowie drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie.

5. 5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE ROBÓT

Projektuje się następujące oznakowanie;

- znak A-7 „ustęp pierwszeństwa”

Lokalizację znaków przedstawiono na rys. 2

6. UWAGI OGÓLNE

Wszystkie zasady ogólne i szczegółowe oznakowania robót powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1 poz. 3,4,5.

Oznakowanie robót powinno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty.

Wszystkie znaki do oznakowania robót muszą być ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami (znaki pionowe w obszarze zabudowanym na wysokości 2,0 m i w odległości od krawędzi jezdni 0,50- 2,00 m; poza obszarem zabudowanym na wysokości 2,00 m i w odległości min.0,50 m od krawędzi jezdni), posiadać wymiary (trójkąt - bok - 1050 mm; okrągłe – średnica - 900 mm), odblaskowość (wolno stosować tylko znaki odblaskowe), oraz wszystkie inne parametry zgodne z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

OPINIE

Do projektu stałej organizacji ruchu drogowego po budowie drogi ul. Krótkiej
w Przybyszewie

**Komenda Miejska Policji
w Lesznie**

Gmina Świąciechowa

**Starosta Powiatu Leszczyńskiego
Zatwierdzam**

ZESTAWIENIE ZNAKÓW

Lp.	Symbol	Nazwa znaku	Ilość sztuk
1.	A - 7	„ustęp pierwszeństwa”	1